

➤ **Visita al proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL ACCESO SUR COMUNA DE ILLAPEL”**

Con fecha 08 de agosto los consejeros regionales: Juan Barraza, Darwin Ibacache, David Muñoz y Pedro Valencia, realizamos una visita al proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL ACCESO SUR COMUNA DE ILLAPEL, con el objeto de conocer los avances de la obra financiada por el FNDR, cuyo valor total es de M\$2.540.070 de pesos.

En la ocasión fuimos recibidos por el Secretario Comunal de Planificación (SECPLAN), Sr. José Manuel Esquivel más su equipo técnico, incluida la ITO de la obra. La iniciativa contempla el mejoramiento del área verde en un total de 10.104 m², que corresponden a aproximadamente 700 metros lineales de tramo. Se ejecutarán 6.403 m² de pavimentación y 3.700 m² de áreas verdes. Se contempla la instalación de sombreaderos con escaños; paraderos; escaños; 4 esculturas públicas; basureros públicos; alcorques; luminarias peatonales; bicicletero; maceteros circulares; bebederos; postes recarga solar alumbrado (paradero - sombreadero); tótems informativos.

Respecto a las 4 esculturas, el SECPLAN indicó que se encuentran licitadas, esta vez llegaron oferentes, pero que se espera que ahora se pueda ejecutar este ítem. Se informa además que, la elaboración de las esculturas puede tardar hasta 6 meses. Sin embargo, esto no es impedimento para realizar la inauguración de la obra civil, dado que son contratos distintos.

El SECPLAN indica que, financieramente la obra tiene un 87% de avance y un 98% de avance físico, lo cual la transforma en una iniciativa susceptible de ser inaugurada. En más, el municipio un tiempo atrás ya había solicitado fechas tentativas para la inauguración, sin respuesta de parte del Gobierno Regional.

En este contexto se planteó, en conjunto con los consejeros presentes, proponer realizar la inauguración el martes 20 de agosto, lo cual obviamente, estará supeditado a la tramitación administrativa que realice la empresa con la Unidad Técnica (Municipalidad de Illapel) y ésta a su vez con el Gobierno Regional.

Dentro de los temas pendientes, se informó que aún faltan algunos equipamientos que instalar, placas conmemorativas, algunos bebederos y algunas pequeñas obras de arte (corchetes de hormigón) que permitan contener de mejor manera el terreno y el agua que escurre a los terrenos aledaños.

Tras ser consultado por el estado de la ciclovia existente dentro del espacio físico del proyecto, el Secplan indicó que, se está ad-ports de ingresar un proyecto vía circular 33 de conservación de pavimentos a fin de mejorar esa ciclovia.

Respecto a los problemas de inundaciones en los terrenos aledaños al proyecto, el Secplan indicó que se había realizado múltiples gestiones con distintos actores para buscar soluciones definitivas, se han comunicado con FERRONOR, canalistas y vecinos del sector, sin poder tener una solución efectiva a corto plazo y de bajo costo que mitigue los efectos del exceso de aguas lluvias que viene de las partes altas de la ciudad.

Por último, se le consultó al SECPLAN por el AITO de la obra. Ante lo cual el Sr. Esquivel clarificó que el AITO renunció a su contrato, por lo que sólo resta, formalmente informar al GORE que el ítem de Consultoría, por M\$34.587 no se utilizará, dado que la obra ya está lista para su inauguración.



