

INFORME COMETIDO: COMBARBALÁ-PUNITAQUI

26 Y 27 DE MAYO 2022



En cumplimiento de los acuerdos Core N°12.047 y N°12.177, se realizaron reuniones con los alcaldes Combarbalá y Punitaqui, de manera de conocer de primera fuente las necesidades y prioridades de inversión de los territorios

- **JUEVES 26 DE MAYO - COMBARBALÁ:**
- Reunión con alcalde y Consejo Municipal-CORE (prioridades comunales, situaciones problemáticas, proyecciones y otros). Expone alcalde. Lugar: Salón auditorio Escuela América.
- Visitas obras:
- Construcción Casa de Acogida de Combarbalá FNDR.
- Visita terreno proyecto Construcción Internado y terreno construcción Nuevo Liceo Samuel Román Rojas
- Visita APR sector Pueblo Hundido/obras de conexión.
- Obras Programa Manejo sustentable de la Tierra, sectores Vivanco
- **VIERNES 27 DE MAYO - PUNITAQUI:**
- Reunión con Alcalde y Concejo Municipal Análisis cartera FNDR (prioridades comunales, situaciones problemáticas, proyecciones y otros).
- Visitas obras:
- Visita Reposición Hogar Estudiantil FNDR
- Construcción Parque Urbano del Encuentro Comunitario Punitaqui FNDR
- Techado escuela Bélgica FNDR
- Construcción Red Eléctrica Rural La Rinconada-Escorza FNDR

**CONSEJEROS
QUE
PARTICIPARON
DE ESTE
PROGRAMA:**

- ELQUI: Francisco Martínez, Ximena Ampuero, Tatiana Castillo, Javier Vega, Lombardo Toledo
- LIMARÍ: Hanna Jarufe, Wladimir Pleticosic, Matías Guzman
- CHOAPA: Juan Barraza (sólo asiste a Combarbalá)
- ACOMPAÑAN FUNCIONARIOS CORE: Marcela del Solar, Jefa Unidad Técnica, Natalia Burgos, Asesor Core; Claudio Ríos, Jefe Prensa; y Loreto Roco, periodista.

REUNIÓN CON ALCALDE DE COMBARBALÁ Y VISITAS A OBRAS

26 DE MAYO 2022



NUEVA CARTERA COMBARBALÁ

- El Sr. Alcalde informó que se encuentra trabajando en una cartera de iniciativas que serán presentadas a la línea del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y de esta forma dar la carta de navegación para el Desarrollo de iniciativas en la comuna.
- La cartera en que están trabajando está compuesta por 30 iniciativas en distintos grados de desarrollo entre ellas:
Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar CECOF en la localidad de Cogotí 18, Reposición Posta de Salud El Huacho, Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor de la Ligua, Construcción Feria de Abastos de Combarbalá
- Mejoramiento Barrio Artesanal, Construcción Puente Peatonal de Combarbalá.

NUEVA CARTERA COMBARBALÁ

- De especial interés del municipio es el proyecto para **la Reposición Liceo Samuel Román Rojas**: que busca reponer un nuevo establecimiento Combarbalá en el predio Antillanca, de propiedad municipal, ya cuentan cuenta con un anteproyecto, el cual fue aprobado por la DOM. La municipalidad se encuentra ajustando el proyecto acorde a los requerimientos de JUNAEB y de esta forma obtener la pertinencia técnica y postular la iniciativa. La unidad técnica será la Dirección Regional de Arquitectura. Postula a etapa de pago contra recepción con un monto aproximado de \$12 mil millones.



LICEO
SAMUEL
ROJAS
IMAGEN
OBJETIVO:



NUEVA CARTERA COMBARBALÁ

- Además, informaron que se encuentran desarrollando una cartera de Electrificación Rural compuesta por 12 iniciativas por cerca de \$5000 millones. Además de 5 proyectos de saneamiento sanitario y dos proyectos FRIL 2022, que ya fueron presentados.



VISITA A OBRAS

Construcción Casa de Acogida de Combarbalá \$682 millones

FNDR: obras civiles 100% terminadas, falta los equipos y equipamiento, la primera licitación sólo se presentó un oferente, que quedó inadmisibles y se espera durante este mes se revisen antecedentes de base licitación y proceder, lo antes posible, con una nueva licitación.



CASA DE ACOGIDA
DE COMBARBALÁ



VISITA A OBRAS

- **Visita APR sector Pueblo Hundido/obras de conexión:** Estuvo presente el Sr. Gustavo Hernández, Director Junta de Vigilancia Río Pama, quien indicó que el APR, fue construido con recursos de la Doh, sin embargo el pozo se encuentra seco y no se realizaron las conexiones necesarias.
- **Compromisos:**
 - Oficiar a la DOH, consultando sobre el SSR de Pueblo Hundido, en lo referente, a la operatividad y sustentabilidad del sistema. Según la respuesta se orientará sobre los pasos a seguir.
 - Abordar a través de la comisión de Ordenamiento territorial: la situación del proyecto del Embalse de Murallas Viejas.
 - Analizar en la comisión de Fomento productivo: las negociaciones con los regantes para la tramitación del acuerdo con la junta de Vigilancia de Río Pama, de traspasar a los APR 40 acciones de agua (Embalse Valle Hermoso). Se sugiere invitar para esto temas a los regantes, DOH y delegado presidencial.

VISITA A OBRAS



- **Obras Programa Manejo sustentable de la Tierra, sectores Vivanco:** acompañan visita director y profesionales de CONAF, y los Dirigentes Leticia Ramírez y Baltazar Ramírez.
- Este programa, busca contribuir a la mitigación de los efectos del proceso de desertificación y el cambio climático que afectan a la región, mediante la restauración hidrológica - forestal de microcuencas en zonas rezagadas y con ello mejorar la calidad de vida de sus comunidades agrícolas, aumentando el potencial de agua disponible para el consumo humano y ganadero por medio de la construcción de obras de cosecha de aguas lluvias y conservación de suelos, además de la recuperación de los suelos degradados por la erosión, mediante el restablecimiento y recuperación de la cobertura vegetal en el secano interior de la región.
- Actualmente, se está presentando un nuevo programa al FNDR, con la finalidad de incorporar nuevos territorios debido a la exitosa ejecución de Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST), experiencia piloto desarrollada en la comuna de Combarbalá, durante los años 2017 al 2021, financiado por el Banco Mundial y liderado por CONAF Región de Coquimbo.
- **Compromiso:** solicitar a través del ejecutivo, a la DIPLADE dar agilidad a la revisión del Programa Manejo Sustentable de la Tierra. La iniciativa fue ingresada con la documentación solicitada respecto al apoyo del Ministerio y Seremía de Agricultura.

Obras
Programa
Manejo
sustentable
de la Tierra,
sectores
Vivanco:



REUNIÓN CON ALCALDE DE PUNITAQUI Y VISITAS A OBRAS

26 DE MAYO 2022

Nueva que sería presentada al FNDR

- El Sr. alcalde informa que se encuentra trabajando en una cartera de 5 iniciativas por cerca de \$10 mil millones que serán presentados al FNDR, durante el año 2022. Las iniciativas son:
-
- Construcción Obrad de Urbanización Ramadillas, Punitaqui: \$7.215 millones
- 2 camiones aljibes de 15.000 lts: \$230 millones.
- Urbanización Graneros, diseño: \$65 millones.
- Reposición Posta Rural San Pedro de Quiles: \$36 millones.
- Mejoramiento espacio Público Caupolicán: \$2335 millones.
- De especial interés del municipio es la construcción de las obras de urbanización de la localidad de Las Ramadas y la Lucha, proyecto que actualmente se encuentra FI.
-

CARTERA APROBADA SIN MOVIMIENTO

- Además, solicita, la programación de 5 proyectos que ya cuentan con acuerdo CORE y con rate vigente por \$1.695 millones: PER Ajial de Quiles, Mejoramiento escuela Teresita de Los Andes, Ampliación edificio consistorial, vehículos para el departamento de salud municipal y la reposición de ambulancias para la atención primaria de salud.

VISITA A OBRAS



- **Visita Reposición Hogar Estudiantil \$2316 millones FNDR:** Las obras civiles de este proyecto se encuentran terminadas con fecha 26/12/2020 y con Recepción Provisoria de la Obra. Este proyecto considera la adquisición de equipos y equipamiento: Sobre los equipos, mediante Ord. N°724 del 07/04/2022 el GORE comunica a la Municipalidad de Punitaqui que no formula observaciones para adjudicar la propuesta. Respecto al equipamiento, a partir del 28/04/2022 se encuentra publicada en el portal mercado público la licitación ID 3842-7-LP22, cuya apertura de propuestas está programada para el 19/05/2022.

HOGAR ESTUDIANTIL



VISITA A OBRAS

- **Construcción Parque Urbano del Encuentro Comunitario Punitaqui \$787FNDR:** ejecución de la obra tiene un avance físico de un 90%, con 38 trabajadores en las faenas. La fecha de término era el 24/05/2022. El municipio está revisando una nueva solicitud de aumento de plazo por 60 días requerida por la empresa contratista.



PARQUE URBANO



VISITA A OBRAS

- **Techado varios establecimientos \$1.376 millones FNDR (35% de avance general):** se visitó en la específico el techado de la Escuela Bélgica, el cual tiene un 85% de avance y se estaría evaluando la solicitud de un suplemento de cerca de un 20% del valor de la obra.



TECHADO ESCUELA BÉLGICA



VISITA A OBRAS



- **Construcción Red Eléctrica Rural La Rinconada-Escorza \$325 millones FNDR-\$154 millones Conafe:** esta iniciativa se encuentra 100% ejecutada benefició a 165 viviendas, las que fueron conectadas en agosto 2021. Durante la visita se realiza una reunión con la comunidad quienes consultan sobre las vías de financiamiento de proyectos deportivos, camarines, entre otros. Además, manifiestan el interés de restaurar la sede comunitaria. Finalmente consulta sobre la factibilidad de acceder a un financiamiento para dar continuidad a la pavimentación del camino hacia El Peral, el cual se encontraría enrolado como D641.
- **Compromisos:**
- Se manifiesta la voluntad política de respaldar la segunda etapa para el proyecto de Electrificación de La Rinconada, proyecto que se encuentra en desarrollo.
- Poner en conocimiento a través de la comisión de Ordenamiento Territorial, a la Dirección de vialidad, sobre la necesidad de pavimentar tramo faltante hacia el Peral por el interior de la Rinconada de Punitaqui.
- Retomar el trabajo con los caminos enrolados, a través de la comisión de OT.

PER LA RINCONADA

